

Resumen 1 ADDEMDUM # 1

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA



Cubicacion No. 1 Addendum # 1 (Unica)

FECHA: 03/11/20

CONTRATO NO. 022-2007.

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO TIPO B DE CELDAS DEL CENTRO DE REHAE
CORRECCION SAN PEDRO DE MACORIS

CONTRATISTA : ING. FREDDY FERNELIS OGANDO CAMILO

LOCALIZACION : SAN PEDRO DE MACORIS.

a) Fecha del Contrato:.....	10/31/2007
b) Fecha de inicio de Obra:.....	11/2/2007
c) Tiempo previsto para la ejecucion de la obra:.....	280 dias
d) Fecha cierre del reporte:.....	10/1/2008
e) Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra:.....	245 dias
f) Porcentaje de tiempo transcurrido:.....	87.50%
g) Monto total del Contrato:.....	RD\$24,739,839.51
g1) Adicionales.....	RD\$943,815.76
g2) Monto total Enmendado:.....	RD\$3,923,364.23
g3) %-Incremento Contrato Original:.....	0.00%
g4) Monto nuevo Contrato Enmendado:.....	RD\$3,923,364.23
h) Avance inicial:	
h1) Cantidad avanzada:.....	RD\$0.00
h2) Cantidad amortizada en esta cubicacion:.....	RD\$0.00
i) Cantidad solicitada en Cubicaciones Anteriores:.....	RD\$0.00
J) Cantidad que procede y se solicita en esta Cubicacion:	RD\$3,923,364.23
k) Cantidad correspondiente a dirección técnica	RD\$328,315.00
l) Cantidad Total solicitada en Cubicaciones (i + j):.....	RD\$3,923,364.23
m) Cantidad que Excede al presupuesto Original (g-(h+k)):...	RD\$0.00
n) Monto Total no Ejecutado a la Fecha (g - ñ)	RD\$0.00
ñ) Monto Total Ejecutado a la Fecha:.....	RD\$3,923,364.23
o) Porcentaje Solicitado (Incl. Avance y Cubicac.((h+l)/g):	100.00%
p) Porcentaje de Obra ejecutado: (ñ / g).....	100.00%

PREPARADO POR :

REVISADO POR :

ING. INDIRA VAZQUEZ

ING. CLARIDANIA CII

SOMETIDO POR :

ARQ. MARICELA VARGAS
DIRECTORA DEPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

108

3ILITACION

: