

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA



Cubicacion No. 1

FECHA: 07/Abril/2009

CONTRATO : NO. 007 - 2008.

OBRA : REMODELACION FISCALIA DE AZUA.

CONTRATISTA : ING. PEDRO FEDERICO QUEZADA CANARIO.

LOCALIZACION : AZUA.

a) Fecha del Contrato:.....	11/13/2008
b) Fecha de inicio de Obra:.....	1/29/2009
c) Tiempo previsto para la ejecucion de la obra:.....	90 dias
d) Fecha cierre del reporte:.....	4/6/2009
e) Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra:.....	67 dias
f) Porcentaje de tiempo transcurrido:.....	74.44%
g) Monto total del Contrato:.....	RD\$896,520.50
g1) Adicionales.....	RD\$0.00
g2) Monto total Enmendado:.....	RD\$0.00
g3) %-Incremento Contrato Original:.....	0.00%
g4) Monto nuevo Contrato Enmendado:.....	RD\$0.00
h) Avance inicial:	
h1) Cantidad avanzada:.....	RD\$179,304.10
h2) Cantidad amortizada en esta cubicacion:.....	RD\$74,304.62
i) Cantidad solicitada en Cubicaciones Anteriores:.....	RD\$0.00
J) Cantidad que procede y se solicita en esta Cubicacion:	RD\$297,218.50
k) Cantidad correspondiente a dirección técnica	RD\$31,024.90
l) Cantidad Total solicitada en Cubicaciones (i + j):.....	RD\$297,218.50
m) Cantidad que Excede al presupuesto Original (g-(h+k)):....	RD\$0.00
n) Monto Total no Ejecutado a la Fecha (g - ñ)	RD\$524,997.38
ñ) Monto Total Ejecutado a la Fecha:.....	RD\$371,523.12
o) Porcentaje Solicitado (Incl. Avance y Cubicac.((h+i)/g):	53.15%
p) Porcentaje de Obra ejecutado: (ñ / g).....	41.44%

PREPARADO POR :

REVISADO POR :

ING. MIGUEL REYNOSO
ING. DEL DEPTO.

ARQ. CAROLINA CARRASCO
ARQ. DEL DEPTO.

SOMETIDO POR :

ARQ. MARICELA VARGAS
DIRECTORA DEPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

