

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**



Cubicación No. 1

FECHA: 07/Abril/2009

CONTRATO : No. 009 - 2008.

OBRA : REMODELACION FISCALIA DE COTUI.

CONTRATISTA : ING. AMBIORIX ANTONIO FAMILIAS BRITO.

LOCALIZACION : COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ.

a) Fecha del Contrato:.....	12/15/2008
b) Fecha de inicio de Obra:.....	2/26/2009
c) Tiempo previsto para la ejecucion de la obra:.....	90 dias
d) Fecha cierre del reporte:.....	4/6/2009
e) Tiempo transcurrido desde el inicio de la obra:.....	39 dias
f) Porcentaje de tiempo transcurrido:.....	43.33%
g) Monto total del Contrato:.....	RD\$826,757.07
g1) Adicionales.....	RD\$0.00
g2) Monto total Enmendado:.....	RD\$0.00
g3) %-Incremento Contrato Original:.....	0.00%
g4) Monto nuevo Contrato Enmendado:.....	RD\$0.00
h) Avance inicial:	
h1) Cantidad avanzada:.....	RD\$165,351.41
h2) Cantidad amortizada en esta cubicacion:.....	RD\$41,712.32
i) Cantidad solicitada en Cubicaciones Anteriores:.....	RD\$0.00
J) Cantidad que procede y se solicita en esta Cubicacion:	RD\$166,849.29
k) Cantidad correspondiente a dirección técnica	RD\$17,416.42
l) Cantidad Total solicitada en Cubicaciones (i + j):.....	RD\$166,849.29
m) Cantidad que Excede al presupuesto Original (g-(h+k)):...	RD\$0.00
n) Monto Total no Ejecutado a la Fecha (g – ñ)	RD\$618,195.46
ñ) Monto Total Ejecutado a la Fecha:.....	RD\$208,561.61
o) Porcentaje Solicitado (Incl. Avance y Cubicac.((h+l)/g):	40.18%
p) Porcentaje de Obra ejecutado: (ñ / g).....	25.23%

PREPARADO POR :

REVISADO POR :

**ING. MIGUEL REYNOSO
ING. DEL DEPTO.**

**ARQ. CAROLINA CARRASCO
ARQ. DEL DEPTO.**

SOMETIDO POR :

ARQ. MARICELA VARGAS

DIRECTORA DEPTO. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

